

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ACTA RECEPCION

TOTAL X

PARCIAL

ANTECEDENTES



CONTRATISTA:	INFRACOVA INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONTRATO N°:	MOJ/DOP/CAMINOVAQUERIAS/2024-06
IMPORTE:	\$ 6'498,660.69
AMPLIACION DE CONTRATO:	\$ 0.00
IMPORTE TOTAL:	\$ 6'498,660.69

DE FECHA

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR: PRESIDENCIA MUNICIPAL

FECHA: Lunes 09 de Septiembre del 2024



INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA:	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. ESAU CARRANZA VAZQUEZ
POR EL CONTRATISTA	EL ADMINISTRADOR UNICO	[Redacted]



ESTE DOCUMENTO PERTENECE
A LA CUENTA PUBLICA
MOTIVO
AL MUNICIPIO DE
OJUELOS DE JALISCO, JAL.

POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EN:

LA LOCALIDAD DE MATANZAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLO, PARA AQUELLOS QUE NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARA A CARGO DE PRESIDENCIA, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN FUTURO SE LEVANTEN, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N°:

MOJ/DOP/CAMINOVAQUERIAS/2024-06

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCION DE OBRA:

REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO A VAQUERIAS, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. DEL KILOMETRO 0+000 HASTA EL 4+955.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ACTA RECEPCION

TOTAL X

PARCIAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Ojuelos
de Jalisco

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE:

SANCIONES

NINGUNA

GARANTIAS

FIANZA:	Liberty Fianzas S.A. de C.V.	FECHA:	19 DE JULIO DEL 2024
CIA DE FIANZA:	2532255-0000	VALOR:	\$ 649'866.07
ANTE :	EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO		
FIANZA:	Liberty Fianzas S.A. de C.V.	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CIA DE FIANZA:	2539849-0000	VALOR:	\$ 866.07
ANTE :	EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO		

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER:

RECLAMACION

NINGUNA

ESTE DOCUMENTO PERTENECE
A LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
OJUELOS DE JALISCO, JAL

ING. ESAU CARRANZA VAZQUEZ

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA
RECLAMACION

ESTIMACION N°:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION UNO	22 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 2'339,330.07
ESTIMACION DOS	08 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 2'154,935.48
ESTIMACION TRES Y	24 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$ 1'976,383.68
FINIQUITO		
RETENCIONES	RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$ 28,011.47
	TOTAL	\$ 6'498,660.69
	CONTRATADO	\$ 6'498,660.69



H. AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO A VAQUERIAS, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO.
OBRA: DEL KILOMETRO 0+000 HASTA EL 4+955

LOCALIDAD: VAQUERIAS, JALISCO.
MUNICIPIO: MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO

HOJA FINIQUITO.

FECHA: **lunes, 9 de septiembre de 2024**
PERIODO: DEL: lunes, 22 de julio de 2024
AL : jueves, 5 de septiembre de 2024
HOJA: **FINIQUITO**



EMPRESA
INFRACOVA INGENIERIA S.A. DE C.V.

CONCEPTO		CONTRATADO			EJECUTADO				DIFERENCIAS					
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	UNIDAD	EST1	EST2	EST3	TOTAL	P. U.	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
N-CTR-CAR-1-01-009/01	BACHEO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUYE EXCAVACION APERTURA DE CAJA Y NIVELACION, MATERIALES PERFILES, CARGA Y ACABADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTO, RIEGO DE LIGA A BASE SE EMULSION ASFALTICA, MEZCLA ASFALTICA, MANO DE OBRA, EQUIPOS MECANICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIMPIEZA Y REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE POR MEDIOS MANUALES CADENAMIENTO 1:2=2:0	M2	3,720.00	\$ 85.50	\$ 318,060.00	M2	3,720.00	0.00	0.00	3720.00	\$ 85.50	\$ 318,060.00	-	\$ -
N-CTR-CAR-1-01-009/02		PZA	1.00	\$ 1,510.00	\$ 1,510.00	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,510.00	\$ 1,510.00	-	\$ -
N-CTR-CAR-1-01-009/03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.3-1m2 CON EMULSION ASFALTICA	M2	29,730.00	\$ 25.92	\$ 770,601.60	M2	9,600.00	10,500.00	9,630.00	29730.00	\$ 25.92	\$ 770,601.60	-	\$ -
N-CTR-CAR-1-01-009/04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3 CM DE ESPESOR COMPACTOS (PROMEDIO) CON MEZCLA EN CALIENTE, ELABORADA CON ASFALTICO EKBE 64-22 INCLUYE RIEGO DE LIGA Y ACABADOS	M2	29,730.00	\$ 151.77	\$ 4,512,122.10	M2	9,600.00	10,500.00	9,630.00	29730.00	\$ 151.77	\$ 4,512,122.10	-	\$ -
				SUB TOTAL	\$ 5,602,293.70						SUB TOTAL	\$ 5,602,293.70		\$ -
				IVA	\$ 896,366.99						IVA	\$ 896,366.99		\$ -
				TOTAL	\$ 6,498,660.69						TOTAL	\$ 6,498,660.69		\$ -

ESTE DOCUMENTO PERTENECE A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



016515

Ing. Esau Carranza / Lazquez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS