

CÉDULA INFORMATIVA

EMPRESA CONTRATISTA : JORGE LUIS CASTAÑEDA ALCOCER
CONTRATO No. : MOJ/DOP/PAVGPEVICTORIA/2024-02
NORMATIVA : FEDERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS : IMPULSAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUYENDO Y EQUILIBRADO ENTRE LAS REGIONES DEL ESTADO, AMPLIANDO LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA URBANA, PRODUCTIVA Y SOCIAL.

MONTO DEL CONTRATO: \$948,832.92

OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PROFR. JESUS IBARRA L. EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL.

PERIODO DE EJECUCIÓN: 29 de enero de 2024 AL 29 de febrero de 2024 31 DIAS

UBICACION DE LA OBRA

MUNICIPIO OJUELOS DE JALISCO
LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA

INFORMACION DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATISTA : JORGE LUIS CASTAÑEDA ALCOCER
DOMICILIO LOMAS DEL VALLE , LAGOS DE MORENO, JAL. C.P. 271

PERSONAL DE LA DEPENDENCIA

DIRECTOR DE OBRA : ING ESAU CARRANZA VAZQUEZ
SUPERVISOR DE SUPERVISOR ING. NICOLA ARENAS SAUCEDO

LA DEPENDENCIA QUE EJECUTA LA OBRA ES

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS DE OJUELOS DE JALISCO
MUNICIPIO MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO

AVANCE FINANCIERO						
PROGRAMADO		EJECUTADO			DIFERENCIA	
IMPORTE (\$)	%	IMPORTE (\$)	%		IMPORTE (\$)	%
\$948,832.92	100	\$948,832.92	100		\$ -	0.00%
AVANCE FISICO %						
PROGRAMADO		EJECUTADO			DIFERENCIA	
100.00%		100.00%			0.00%	

REPORTE FOTOGRAFICO