

CÉDULA INFORMATIVA

EMPRESA CONTRATISTA : INFRACOVA INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. : MOJ/DOP/CAMINOVAQUERIAS/2024-06
NORMATIVA : FEDERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS : IMPULSAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUYENDO Y EQUILIBRADO ENTRE LAS REGIONES DEL ESTADO, AMPLIANDO LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA URBANA, PRODUCTIVA Y SOCIAL.

MONTO DEL CONTRATO: \$6,498,660.69

OBRA:
REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO A VAQUERIAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO , JALISCO DEL KILOMETRO 0+000 HASTA EL 4+955

PERIODO DE EJECUCIÓN: 22 de julio de 2024 AL 5 de septiembre de 2024 46 DIAS

UBICACION DE LA OBRA

MUNICIPIO OJUELOS DE JALISCO
LOCALIDAD VAQUERIAS

INFORMACION DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATISTA : INFRACOVA INGENIERIA S.A. DE C.V.
DOMICILIO AV. CHAPULTEPEC ROBLE NUM 98 COL RESIDENCIAL DEL PARQUE , SAN LUIS POTOSI C.P. 78294

PERSONAL DE LA DEPENDENCIA

DIRECTOR DE OBRA : ING ESAU CARRANZA VAZQUEZ
SUPERVISOR DE SUPERVISOR ING. NICOLA ARENAS SAUCEDO

LA DEPENDENCIA QUE EJECUTA LA OBRA ES

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS DE OJUELOS DE JALISCO
MUNICIPIO MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO

AVANCE FINANCIERO					
PROGRAMADO		EJECUTADO			DIFERENCIA
IMPORTE (\$)	%	IMPORTE (\$)	%	IMPORTE (\$)	%
\$6,498,660.69	100	\$6,498,660.69	100	\$ -	0.00%
AVANCE FISICO %					
PROGRAMADO		EJECUTADO			DIFERENCIA
100.00%		100.00%			0.00%

REPORTE FOTOGRAFICO



"Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados son verídicos".