CÉDULA INFORMATIVA

EMPRESA CONTRATISTA : INFRACOVA INGENIERIA S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: MOJ/DOP/CAMINOENCINILLAS-SANJOSE/2024-04

NORMATIVA: FEDERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS : IMPULSAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUYENDO Y EQUILIBRADO ENTRE LAS

REGIONES DEL ESTADO, AMPLIANDO LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA URBANA,

PRODUCTIVA Y SOCIAL.

MONTO DEL CONTRATO: \$8,146,040.01

OBRA:

REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO ENCINILLAS SAN JOSE DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO DEL KM 2+900 HASTA EL 8+136

PERIODO DE EJECUCIÓN: 7 de julio de 2024 AL 5 de agosto de 2024 **29 DIAS**

UBICACION DE LA OBRA

MUNICIPIO OJUELOS DE JALISCO LOCALIDAD SAN JOSE DE LETRAS

INFORMACION DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATISTA : INFRACOVA INGENIERIA S.A. DE C.V.

DOMICILIO AV. CHAPULTEPEC ROBLE NUM 98 COL RESIDENCIAL DEL PARQUE, SAN LUIS POTOSI

C.'. 78294

PERSONAL DE LA DEPENDENCIA

DIRECTOR DE OBRA : ING ESAU CARRANZA VAZQUEZ SUPERVISOR DE SUPERVISOR ING. NICOLA ARENAS SAUCEDO

LA DEPENDENCIA QUE EJECUTA LA OBRA ES

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS DE OJUELOS DE JALISCO
MUNICIPIO MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO

| AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|----------------|-----|------------|--------------|---|-------|
| PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | | DIFERENCIA | | |
| IMPORTE (\$) | % | | IMPORTE (\$) | % | | IMPORTE (\$) | % | |
| \$8,146,040.01 | | 100 | \$8,146,040.01 | 100 | | \$ - | | 0.00% |
| AVANCE FISICO % | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | DIFERENCIA | | | |
| 100.00% | | | 100.00% | | 0.00% | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



