

H. AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PROF. JESUS IBARRA L. OSUNA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CUQUELLOS DE JALISCO, JALISCO.

HOUA FINIQUITO.

07101

CONCEPT

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATADO		IMPORTE	UNIDAD	ESTI	ESTI	ESTI	TOTAL	P. U.	IMPORTE	VOLUMEN	DIFERENCIAS
				P. U.	IMPORTE										
100	TRAZO Y NIVELACION DE CALLES CON ARAJO DE TOPOGRAFIA INCLUYE ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DE NIVEL REFERENCIALES, HILOS Y TODO LO NECESARIO A FIN DE DETERMINAR NIVELES DE PROYECTO.	M2	2,419.22	\$	7.11	\$	M2	2,419.22	0.00	0.00	2,419.22	\$	17,200.65		\$
200	APERTURA DE CALZON AFINE Y CONTACTADO DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, AL 95% DE SU P.V.S. N. U. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. INCLUYE: HUMECTADO LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ACABADO TENDIDO Y CONFORMACION DE UNA SUBRASANTE COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA ASHTO MODIFICADA CON UNA TOLERANCIA DEL +3% DE SU HUMEDAD OPTIMA, DE MATERIAL QUE CUMPLA CON CALIDAD 90% DE VRS, 30% DE LIMITE LIQUIDO, EQUIVALENTE DE ARENA 30% MINIMO, 90% DE EXPANSION, CONTRACCION LINEAL MAXIMA 3.5%, LA TAYANO MAXIMO SEA DE 1/12 PULGADA, EN UN ESPESOR MINIMO DE 20 CM. POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HUMECTADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ERECCION PUOT.	M2	2,419.22	\$	23.09	\$	M2	2,419.22	0.00	0.00	2,419.22	\$	55,666.79		\$
300	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CM DE ESPESOR, CON MEZCLA ASFALTICA RECUPERADA, CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 COMPACTADA AL 95% DE P.V.S. N. MARSHALL, INCLUYE ACARREOS, PUOT.	M2	2,419.22	\$	185.64	\$	M2	1,035.64	1,385.58	0.00	2,419.22	\$	449,104.00		\$
400	Nº 3 A DE BANCO APLICANDO DE MANERA SIMULTANEA SOBRE RIEGO DE LIGA (CEBOS) A RAZON DE 1.5 l/m2, INCLUYE EL ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE UTILIZACION MATERIALES PARA SELLO PUESTO EN OBRA.	M2	2,419.22	\$	56.40	\$	M2	0.00	2,419.22	0.00	2,419.22	\$	136,444.01		\$
500	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE BARRIDO DE SUPERFICIE Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBREVANANTE DE LA ERECCION DE LOS TRABAJOS.	M2	2,419.22	\$	6.80	\$	M2	0.00	2,419.22	0.00	2,419.22	\$	16,450.70		\$
				SUB TOTAL		\$					\$				
				IVA		\$					\$				
				TOTAL		\$					\$				

Ing. Esau Carranza Vazquez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONJUGALITY