CÉDULA INFORMATIVA

EMPRESA CONTRATISTA : [redacted]
CONTRATO No. : **MOJ/DOP/POZOPROFUNDOLAPAZ/2024/07**
NORMATIVA : **ESTATAL**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS : **IMPULSAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUYENDO Y EQUILIBRADO ENTRE LAS REGIONES DEL ESTADO, AMPLIANDO LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA URBANA, PRODUCTIVA Y SOCIAL.**

MONTO DEL CONTRATO: **$3,416,945.73**

OBRA:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO , JALISCO

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 de julio de 2024 AL 17 de septiembre de 2024 **64** **DIAS**

UBICACION DE LA OBRA

MUNICIPIO OJUELOS DE JALISCO
LOCALIDAD LA PRESA

INFORMACION DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATISTA : [redacted]
DOMICILIO [redacted]

PERSONAL DE LA DEPENDENCIA

DIRECTOR DE OBRA : ING ESAU CARRANZA VAZQUEZ
SUPERVISOR DE SUPERVISOR ING. NICOLAS ARENAS SAUCEDO

LA DEPENDENCIA QUE EJECUTA LA OBRA ES

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS DE OJUELOS DE JALISCO
MUNICIPIO MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO

AVANCE FINANCIERO						
PROGRAMADO		EJECUTADO			DIFERENCIA	
IMPORTE ($)	%	IMPORTE ($)	%		IMPORTE ($)	%
$3,416,945.73	100	$3,416,945.73	100		$ -	0.00%
AVANCE FISICO %						
PROGRAMADO		EJECUTADO			DIFERENCIA	
100.00%		100.00%			0.00%	

REPORTE FOTOGRAFICO

"Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados son verídicos".